

Newsletter Bauvorhaben

Herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe des Newsletters der Bauvorhaben der LVR-Klinik Langenfeld.



Dieser Newsletter soll Ihnen in regelmäßigen Abständen einen kurzen Überblick über die baulichen Veränderungen sowohl in der Klinik als auch der Dependancen betreffend liefern.

Baufortschritt Haus 60

Aktueller Stand

Die Rohbauarbeiten werden in diesem Monat abgeschlossen. Im Anschluss an diese Arbeiten beginnen die notwendigen Arbeiten für die Gewerke der Innenausbauten. Des Weiteren findet im Oktober das Richtfest für Haus 60 statt. Durch das Richtfest sind die Rohbauarbeiten offiziell abgeschlossen.



[Baustelle Haus 60; Stand 05.09.2016]

Aktueller Stand Dependancen

Tagesklinik Mettmann

Nach Einigung über die vertragliche Ausgestaltung mit dem Evangelischen Krankenhaus Mettmann zum bestehenden Gebäude auf der Gartenstraße, wurde dieser Maßnahme am 10.08.16 in der Bau-Investitionskonferenz (BFC-Verfahren) zugestimmt. Als nächstes Gremium muss nun der Krankenhausausschuss im September diesem Vorhaben ebenfalls zustimmen. Nach positivem Beschluss des Krankenhausausschuss steht dem Start des Vorhabens zur TK Mettmann nichts mehr im Wege.

Dependance Solingen

Seit dem 11.07.2016 haben die Bauarbeiten auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Solingen zur Errichtung der Dependance Solingen begonnen. Zurzeit finden Erd- und Abbrucharbeiten sowie das Ausheben der Baugrube statt. Für November diesen Jahres ist der Start der Rohbauarbeiten geplant.



[Baustelle Dependance Solingen; Juli 2016]
Foto: Bergstermann & Dutczak

Dependance Leverkusen

Aktuell finden die Vorbereitungen zur Einholung des Durchführungsbeschlusses statt. Sobald der Durchführungsbeschluss vorliegt, kann der Kaufvertrag unterschrieben werden. Im Anschluss kann mit den weiteren Planungen für das Projekt Dependance Leverkusen begonnen werden.

Verlagerung GPZ Kreuzstraße

Die Verlagerung des GPZ Kreuzstraße zum neuen Standort an der Lessingstraße in Langenfeld verzögert sich weiterhin. Vorbehaltlich der noch ausstehenden positiven Gremienbeschlüsse, wird zum nächstmöglichen Termin der Beginn der Bauarbeiten angestrebt. Vorbehaltlich positiver Beschlüsse ist ein möglicher Baustart ab Ende der ersten Jahreshälfte 2017 geplant.



[geräumtes Baugrundstück Lessingstraße; Sommer 2015]

LVR-Klinik Langenfeld

Kölner Straße 82
40764 Langenfeld
Tel: +49 (0) 2173 102 1007
Mail: kevin.keller@lvr.de



Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Newsletter. Richten Sie diese bitte per E-Mail an o.g. Adresse.