

Newsletter Bauvorhaben

Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Newsletters der Bauvorhaben der LVR-Klinik Langenfeld.



Dieser Newsletter soll Ihnen in regelmäßigen Abständen einen kurzen Überblick über die baulichen Veränderungen sowohl in der Klinik als auch die Dependancen betreffend liefern.

Baufortschritt Haus 60

Aktueller Stand

Zurzeit erfolgt der Innenausbau. Die Arbeiten an den Außenanlagen haben ebenfalls bereits begonnen. Die Baumaßnahme liegt aktuell sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan. Im April dieses Jahres wurde zur Festlegung der zukünftigen Einrichtung und Ausstattung ein erstes Muster-Patientenzimmer eingerichtet. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2018 geplant.



(Haus 60; Juli 2017)

Aktueller Stand Dependancen

Tagesklinik Mettmann

Die finalen Vertragsverhandlungen finden aktuell statt. Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung (Nachweis über die Eigenständigkeit / Unabhängigkeit der Nutzungseinheiten) liegt inzwischen vor. Der Start der Umbau- / Bauarbeiten wird mit Vertragsabschluss festgelegt.



(Zukünftige Tagesklinik Mettmann; 2015)

Dependance Solingen

Am 11.01.2017 fand die Grundsteinlegung in Solingen statt. Durch den zügigen Bauverlauf fand das Richtfest und somit der Abschluss der Rohbauarbeiten bereits am 07.03.2017 statt. Aktuell erfolgen die Innenausbauten. Die Arbeiten für die Außenanlagen haben ebenfalls vor Kurzem begonnen. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant.



(Richtfest Dependance Solingen; 07.03.2017)



(Dependance Solingen; 19.05.2017)

Dependance Leverkusen

Aktuell wird der Bauantrag sowie die Leistungsverzeichnisse für die notwendigen Ausschreibungen erstellt. Der Baubeginn ist für Ende des ersten Quartals 2018 geplant.



(Zukünftige Dependance Leverkusen; 2016)

Verlagerung GPZ Kreuzstraße

Zurzeit findet die Vergabe der Gewerke für die Ausschreibungen statt. Die ersten Bauarbeiten sollen im Herbst / Winter 2017 beginnen.



(Baugrundstück GPZ-Lessingstraße 21.06.2017)



(Finale Farbgestaltung GPZ-Lessingstraße)

Wahlleistungsstation

Die ersten Vorbesprechungen zum Bauvorhaben Wahlleistungsstation haben bereits stattgefunden. Die Wahlleistungsstation soll zukünftig im Haus 52 betrieben werden. Beginn der Umbau- / Bauarbeiten für die Wahlleistungsstation ist für Anfang 2018 geplant. Die Bauphase soll im Sommer 2019 abgeschlossen werden.

Zielbild der zukünftigen Standorte der LVR-Klinik Langenfeld ab 2018



LVR-Klinik Langenfeld

Kölner Straße 82
40764 Langenfeld
Tel: +49 (0) 2173 102 1007
Mail: kevin.keller@lvr.de



Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Newsletter. Richten Sie diese bitte per E-Mail an o.g. Adresse.